

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15) директор ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Београд, доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора бр. 601 од 21.06.2018. године,
о јавној набавци радова на изградњи прве фазе развоја скијалишта Голија

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи прве фазе развоја скијалишта Голија, закључен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 19/18, у делу рока за завршетак извођења радова, из члана 4. став 1. Уговора бр. 601 од 21.06.2018. године.

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Јавно предузеће "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
- 2. Врста наручиоца:** Јавно предузеће.
- 3. Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавке:** Радови, ознака из ОРН: 45000000 грађевински радови, DA 17 пројекат "кључ у руке"
- 4. Вредност уговора:** не мења се.
- 5. Првобитни рок за извођење радова из члана 4. уговора:** "Рок за извођење радова на изградњи је 5 месеци од дана увођења у посао извођења радова. Даном увођења у посао извођења радова сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао извођења радова. О увођењу у посао, сачиниће се Записник о увођењу у посао."
- 6. Измењени рок за извођење радова из члана 4. уговора:** "Након конзервирања градилишта, рок за извођење радова износи 62 радна дана, од момента када се стекну услови да се радови могу обављати неометано, о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао Извођача радова. Даном увођења у посао сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао Извођача радова."
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Садржани у образложењу.

Образложење

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 19/18 за јавну набавку радова на изградњи прве фазе развоја скијалишта Голија, Наручилац је доделио уговор Извођачу радова - заједничка понуда групе понуђача коју чине:

- 1. „Елкомс“ д.о.о.** Београд, са седиштем у ул. Јужни Булевар 144/303А, Београд, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682 (водећи члан Конзорцијума – носилац понуде);
- 2. „Сремпут“ а.д.** Рума, са седиштем у ул.Трг ослобођења 12, 22400 Рума, ПИБ: 101339701, матични број: 08040664;
- 3. „ТНТ Минералс“ д.о.о.,** са седиштем у ул. Студеничка 4, Рашка, ПИБ:108387667, матични број: 20989602;
- 4. „ДХЦ Инжењеринг“ д.о.о.,** са седиштем у ул. Војводе Миленка 48, 11000 Београд, ПИБ: 110031812, матични број: 21287938, у складу са Уговором о заједничком наступу (Конзорцијуму) закљученог дана 15.06.2018. године између горе наведених чланова групе понуђача.

Чланом 5. предметног уговора предвиђено је да Извођач радова има право на продужење рока из члана 4. уговора у следећим случајевима:

- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле објективне околности, посебно у поступању надлежних органа и институција, на које уговорне стране објективно нису могле да утичу, а које битно утичу на извршење уговора;
- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле временске прилике које онемогућавају извођење уговорених радова на локацији;
- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
- ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Интерним захтевом организационе јединице у чијој надлежности је реализација Уговора бр. 601 (бр. 1079 од 04.12.2019. године), истакнута је потреба за продужењем рока за завршетак извођења радова, који је дефинисан чланом 4. Уговора.

Горе наведеним интерним дописом истакнуто је да се дана 29.10.2019. године, Извођач радова (носилац посла – водећи члан групе понуђача, по уговору бр. 601) обратио наручиоцу са захтевом бр. 142 од 27.10.2019. године, заведен код Наручиоца под бр. 2096 од 29.10.2019. године, за продужење рока на изградњи прве фазе развоја скијалишта Голија, по уговору бр. 601/18, а на основу претходног мишљења надзорног органа бр. 201/1 од 03.11.2019. године.

У наведеном допису бр. 142 од 27.10.2019. године „Елкомс д.о.о.“ истиче да је пројекат наишао на реалне проблеме, тако да се предметна набавка не може реализовати у уговореном року. Радови су заустављени 03.11.2019. године, што је констатовано у допису надзорног органа бр. 224/19 од 03.12.019. године. . Број дана током којих је било могуће извођење радова је 118 дана, односно преостало је 32 дана по уговореном року за извођење радова. Број дана који је утрошен на ископе који нису били предвиђени пројектом је 30 дана. Радови на додатном ископу неће изменити укупну уговорену цену из члана 2 Уговора.

Поред поменутог захтева и свих непредвиђених околности, уз одобрење надзорног органа за продужење рока за извођење од 62 дана, сматрамо да је захтев за продужење рока оправдан и да је потребно анексирати члан 4. уговора продужењем рока за 62 радна дана (дани када временски услови омогућавају извођење радова), обзиром да су се стекли услови по члану 5 Уговора, став 1, тачке 1 и 2. О наставку радова треба припремити записник о увођењу у посао, када се стекну услови за наставак радова.

Чланом 4. став 1. Уговора бр. 601/18 одређено је да је "рок за извођење радова 5 месеци од дана увођења у посао извођења радова. Даном увођења у посао извођења радова сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао извођења радова. О увођењу у посао, сачиниће се Записник о увођењу у посао."

Извођач радова уведен је у посао 05.07.2019. године. Услед објективних околности радови су заустављени 03.11.2019. године и констатовано је да је у периоду од датума увођења у посао до датума заустављања радова протекло 5 месеци у којима је, због постојања објективних проблема приликом извођења радова и неповољних временских услова, било немогуће завршити започете уговорене радове.

Поред поменутог захтева и свих непредвиђених околности, уз одобрење надзорног органа „Хидромонтажа д.о.о.“, сматрамо да је захтев за изменом рока оправдан и да је потребно анексирати уговор члан 4. на горе наведен начин.

На основу свих горе поменутих непредвиђених околности, а уз одобрење надзорног органа за продужење рока од 62 дана, сектор у чијој надлежности је предметни уговор је мишљења да је захтев за продужење рока оправдан и да је потребно анексирати уговор, тако што ће се продужити рок за завршетак радова предвиђен чланом 4., за још 62 радна дана (дани када временски услови омогућавају извођење радова), обзиром да су се стекли услови по члану 5 Уговора, став 1, тачке 1 и 2. О наставку радова треба припремити записник о увођењу у посао, када се стекну услови за наставак радова.

Узимајући у обзир проблеме око реализације уговора који су негативно утицали на досадашњу динамику извођења радова потребно је да у наредном периоду надзорни орган верификује у грађевинском дневнику, дане када је могуће изводити грађевинске радове.

Обзиром да је чланом 5. предметног уговора предвиђена могућност продужења рока за извршење предмета уговора, да је таква могућност била наведена у конкурсној документацији из предметог поступка јавне набавке, односно у моделу уговора, постоје услови да се сачини анекс уговора бр. 601/18 од 20.06.2018 године.

Имајући у виду све горе наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



ОБРАДИО:
Добрила Николић