

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15) директор ЈП "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Београд, доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора бр. 274 од 15.05.2017. године,**  
**о јавној набавци радова на изградњи паркинг гараже,**  
**у ски центру Копаоник**

**МЕЊА СЕ** уговор о јавној набавци радова на изградњи паркинг гараже у ски центру Копаоник, закључен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 09/17, у делу рока за завршетак извођења радова, из члана 4. став 2., Уговора бр. 274 од 15.05.2017. године.

1. **Назив и адреса наручиоца:** Јавно предузеће "Скијалишта Србије", Милутина Миланковића 9, Нови Београд.
2. **Врста наручиоца:** Јавно предузеће.
3. **Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавке:** 45000000 грађевински радови; DA 17 пројекат "кључ у руке"
4. **Вредност уговора:** не мења се.
5. **Првобитни рок из члана 4. став 2. уговора:** Рок за извођење радова је 120 календарских дана од дана увођења у посао извођења радова. Даном увођења у посао сматраће се датум потписивања Записника о увођењу у посао извођења радова.
6. **Измењени рок из члана 4. став 2. уговора:** Продужава се рок за извођење радова за 60 дана, у складу са мишљењем стручног надзора.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Садржани у образложењу.

**О б р а з л о ж е њ е**

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 09/17 за јавну набавку радова на изградњи паркинг гараже у ски центру Копаоник, Наручилац је доделио уговор добављачу "М Ентеријер градња" д.о.о, Београд (носилац заједничке понуде групе понуђача) уговор заведен код Наручиоца под бројем 274 од 15.05.2017. године, код Добављача под бројем 02-136/17 од 15.05.2017. године.

Чланом 5. предметног уговора предвиђено је да Добављач има право на продужење рокова из члана 4. уговора у следећим случајевима:

- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле објективне околности, посебно у поступању надлежних органа и институција, на које уговорне стране објективно нису могле да утичу, а које битно утичу на извршење уговора;
- ако уговорне стране сагласно констатују да су у току извршења уговора наступиле временске прилике које онемогућавају извођење уговорених радова на локацији;
- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;
- ако дође до ванредних догађаја везаних за одбрану земље;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач.

Интерним захтевом организационе јединице у чијој надлежности је реализација Уговора бр. 274/17 од 15.05.2017. године истакнута је потреба за продужењем рока за завршетак извођења радова, који је дефинисан чланом 4. Уговора.

Уговором о јавној набавци радова на изградњи паркинг гараже у ски центру Копаоник, заведен код Наручиоца под бројем 274/17 од 15.05.2017. године, код Извођача радова „М Ентеријер градња“ д.о.о., Београд, под бројем 02-136/17 од 15.05.2017. године, чланом 4. дефинисан је рок за извођење радова (Основни уговор).

Дана 25.10.2018. године, стручни надзор над извођењем радова који се изводе по Основном уговору ("Крип инжењеринг" д.о.о., уговор наш број 331/17) обратио се са захтевом за продужење рока за извођење радова на изградњи паркинг гараже у ски центру Копаоник, а на основу претходног захтева за продужење рока изградње Извођача радова „М Ентеријер градња“ од 22.10.2018 и записника са обиласка градилишта и одржаног састанка представника извођача радова, надзорног органа и представника Министарства одбране од 23.10.2018 године.

Извођач радова уведен је у посао 02.07.2018. године. Рок за завршетак радова је 120 дана од увођења у посао. Дана 29.10.2018. године истиче рок за завршетак радова.


У захтеву је наведено да је продужење рока потребно због постојања објективних проблема приликом радова и неповољних временских услова, што је стручни надзор у допису бр. 276/18 од 25.10.2018. године, образложио и оправдава захтев извођача радова за продужење рока за 60 дана.

Поред поменутог захтева и свих непредвиђених околности, уз одобрење надзорног органа за продужење рока за извођење од 60 дана, сматрамо да је захтев за продужење рока оправдан и да је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се продужити рок за извођење радова, предвиђен чланом 4. Основног уговора, за 60 дана. Узимајући у обзир проблеме око реализације уговора који су негативно утицали на динамику до сада извођења радова потребно је да у наредном периоду надзорни орган верификује у грађевинском дневнику, дане када је могуће изводити грађевинске радове.

Обзиром да је чланом 5. предметног уговора предвиђена могућност продужења рока за извршење предмета уговора, да је таква могућност била наведена у конкурсној документацији из предметог поступка јавне набавке, односно у моделу уговора, постоје услови да се сачини анекс уговора бр. 274 од 15.05.2017. године.

Имајући у виду све горе наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.



ОБРАДИО:  
М. Аксентијевић

*MA*