BSMFO 031 LTN EN

Projekat: CD6C KRCMAR / RS - Kopaonik (rev. 03)

Kupac Skijalista Srbije

LEITNER ropeways

ID	Opis zadatka	Detalji
1	**INŽENJERING**	
2	Lokacijska dozvola	
3	**Idejni projekat**	za revizionu komisiju ministarstva
4	Arhitektonsko/građevinski projekat	"
5	Mašinski projekat	"
6	Elektro projekat	"
7	Studija izvodljivosti	"
8	Izveštaj revizione komisije	"
9	Odgovori na komentare revizione kamisije	
10	Priprema glavnih projekata	
11	Autorizacije odgovornih institucija	rpublički zavod za vode, lokalna komunalna predužeća, kancelarija za zaštitu prirode, itd.
12	Procedura građevinskih dozvola	prijem dozvola i registracija gradilišta
13	Sertifikati za materijal / uputstva za održavanje	
14	**GRADILIŠTE**	
15	**ODOBRENJE -> POČETAK RADOVA**	
16	**PRIPREMNI RADOVI**	
17	Pristupni putevi / čisćenje / opremanje gradilišta	
18	Rušenje postojećeg objekta	
19	Geodetski kolčići	
20	**GRAĐEVINSKI RADOVI**	
21	**Trasa**	
22	Temelji trase	14 temelja
23	Rov za kabl (signalni kabl)	dev. dužina circa 1.950m.
24	**Pogonska stanica**	**dno**
25	Zemljani radovi	iskopi
26	Temelji stanice	betonski radovi
27	U-kat / parking nosača i garaža	"
28	Prizemlje / kabliranje i nisko voltažne sobe	"
29	Prizemlje / rampa parkinga nosača	"
30	Okruženje / dodatni radovi	zgrada i završni radovi okruženja stanice
31	**Povratna stanica**	**vrh**
32	Zemljani radovi	iskopi
33	Temelji stanice	betonski radovi
34	Kontrolna soba	temelji i prefabrikovana soba
35	Okruženje / dodatni radovi	zgrada i završni radovi okruženja stanice
36	**MONTAŽA / PUŠTANJE U RAD**	
37	**Mehanička montaža**	
38	**Trasa**	
39	Stubovi	14 stubova
40	Helikopter	
41	Povlačenje uža i splet	fi 48 mm.
42	**Pogonska stanica**	**dno**
43	Struktura i pogon / tenziona jedinica	zategnut pogon
44	Pokrivka	visoka
45	**Povratna stanica**	**vrh**
46	Struktura i povratna jedinica	povrat fiksiran
47	Pokrivka	visoka
48	**Hidrauličke instalacije**	
49	**Parking nosača / nosači**	**dno**
50	Parking nosača	semiautomatski i rampa
51	Nosači	68 šestoseda sa mehurom
52	**M-fino podešavanje**	
53	**Kablovi za struju**	
54	Trafo (priključak na napajanje)	
55	E-žice instalacija	
56	E-žice parking nosača	
57	**Puštanje u rad**	
58	Priključak na napajanje	
59	Puštanje u rad struje	
60	Interno ispitivanje	
61	Odobrenje	
62	Datum završetka	

Revizija / datum: 03 / 14.11.13
Mapiranje: BSM / MEM

Zadatak | Prekid | Prekrtnica | Rezime zadatka | Rok | U toku